

COMUNE DI DOVERA	
CRONOGRAMMA DEI LAVORI	
Messa in sicurezza argini, rettifica e rip. carreggiata e real. ciclabile	
ELENCO ATTIVITA'	1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124
FASE 1 Installazione cantiere	
Posa recinzioni e segnaletica per chiusura strada	3 3
Posa barac., wc e org. Pronto Soccorso	3
Carico e scarico dei materiali dagli automezzi	3
FASE 2 Spostamento/Tombinatura coli irrigui	
Taglio piante e scotico area di lavoro	4 4 4 4 4
Scavi e reinterri corsi d'acqua	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Scavi e posa tubazioni	4 4 4
Riempimenti e rullatura/costipatura	4 4 4 4 4 4 4 4 4
FASE 3 Allungamento sttopassi esistenti/creazione attraverso	
Demolizioni opere preesistenti e scotico area di lavoro	3 3
Posa scatolari/tubi in c.c.a. prefabbricati	4 4 4 4 4
Getto Platea, muri di elevazione e soletta in c.a.	4 4
Riempimenti, posa parapetti/palificata in legno.	
FASE 4 Formazione ciclabile e spartitraffico	
Stesa e rullatura di mistone per cassonetto	
Posa di cordoli formazione di spartitraffico	
Stesa di binder su cassonetto della ciclabile	
Realizzazione segnaletica stradale	
FASE 6 Smobilizzo cantiere	
Smontaggio opere protettive	
Smantellamento area di cantiere	

	n° Giorni	n°Uomini	UomxGior
127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193 196 199 202 205 208 211 214 217 220 223 226 229 232 235 238 241 244			
	6	3	18
	15	4	60
	45	4	180
	9	4	36
	24	4	96
	6	3	18
	15	4	60
	18	4	72
	12	4	48
	30	3	90
	39	4	156
	12	4	48
	6	2	12
	3	3	9
	3	3	9
	240		903

4 4 4 4

4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4

2 2

3
3