



Funded by  
the European Union  
NextGenerationEU

alleg. determina n. 268/20.12.2023  
il resp. area tecnica  
Signoroni Paolo mirko  
(sottoscrizione resa digitalmente)

## COMUNE DI DOVERA PROVINCIA DI CREMONA

---

**PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”  
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica  
Componente 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica  
Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del  
territorio e l'efficienza energetica dei comuni**

*Oggetto dell'Appalto*

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTE  
DELLA VIABILITÀ COMUNALE  
(Codice CUP F65F22000930001 / Codice CIG 938108081C)**

*Ditta Appaltatrice*

**COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.**  
partita I.V.A. 01027590197  
con sede Casa Colombi n.1, Genivolta (CR)

*Estremi Provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo*

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.88 IN DATA 07.09.2022**

*Estremi Provvedimento di aggiudicazione appalto*

**DET. RESPONSABILE AREA TECNICA N.167 IN DATA 10.09.2022**

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno Quindici del mese di Dicembre in Dovera, il sottoscritto GUFFI Arch. ALESSANDRO in qualità di RUP e di Direttore dei lavori dell'opera in trattazione:

RICHIAMATO il combinato disposto dato dall'Articolo 1, commi 29<sup>^</sup> e 30<sup>^</sup> della Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Legge di Bilancio 2020", concernente l'assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale per gli anni dal 2020 al 2024;

EVIDENZIATO CHE:

- nell'ambito di tale assegnazione, il Comune di Dovera, aveva ottenuto per l'anno 2022 un contributo di €.50.000,00;
- in aderenza all'Articolo 1, comma 31<sup>^</sup>, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29<sup>^</sup> può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente

finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità 2021 di riferimento;

- in aderenza all'Articolo 1, comma 32<sup>^</sup>, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29<sup>^</sup> è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre dell'anno 2022;

RICORDATO CHE l'ente aveva ritenuto di intervenire nella messa in sicurezza di parte della viabilità stradale;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021;

RICHIAMATA al riguardo la Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

#### EVIDENZIATO CHE:

l'intervento in trattazione è confluito nel PNRR – "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" alla *Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4: Tutele del territorio e della risorsa idrica – Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*;

in particolare: - l'intervento è "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU"; - sulla documentazione progettuale e sulla documentazione inerente l'appalto dei lavori è valorizzato l'emblema dell'Unione europea; - è rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"); - è rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati all'intervento;

con Deliberazione di Giunta Comunale n.88 in data 07.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera pubblica "**Lavori di messa in sicurezza di parte della viabilità comunale**" (Codice CUP F65F22000930001), comportante la spesa complessiva generale di €50.000,00 così articolata:

<b>A) COSTO DELLE OPERE (€44.642,86)</b>	
IMPORTO NETTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€44.642,86
comprensivo di:	
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): €44.142,86	
Oneri sicurezza inclusi Oneri Covid-19 (non soggetti a ribasso): €500,00	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE (€5.357,14)</b>	
I.V.A. 10% su COSTO DELLE OPERE	€ 4.464,29
SPESE PER INCENTIVI RUP	€ 892,85
<b><u>TOTALE (A + B)</u></b>	<b>€ 50.000,00</b>

l'importo netto dei lavori posti a base d'appalto è pari a €44.642,86 oltre ad I.V.A.10%, di cui:

- €44.142,86 per importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d'asta;
- €500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con Determinazione n.167 in data 10.09.2022, i lavori in trattazione venivano affidati all'impresa COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Genivolta (CR) – partita I.V.A. 01027590197, il tutto verso il corrispettivo onnicomprensivo netto di €44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€4.464,29) di €49.107,15;

in connessione all'importo dell'appalto, la precitata DET. 167/2022 assumeva valore di contratto ai sensi del Codice;

sulla scorta delle risultanze della gara d'appalto, il Quadro economico generale di spesa dell'opera pubblica in trattazione era stato riconfermato in complessivi €.50.000,00 così ri-articolato:

<b>A) COSTO DELLE OPERE APPALTATE (€.44.642,86)</b>	
IMPORTO NETTO LAVORI APPALTATI	€.44.642,86
comprensivo di:	
Importo lavori: €.44.142,86	
Oneri sicurezza inclusi Oneri Covid-19 (non soggetti a ribasso): €.500,00	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE (€.5.357,14)</b>	
I.V.A. 10% su COSTO DELLE OPERE APPALTATE	€. 4.464,29
SPESE PER INCENTIVI RUP	€. 892,85
<b>TOTALE (A + B)</b>	<b>€. 50.000,00</b>

sulla scorta dell'assunta efficacia dell'aggiudicazione, in data 14.09.2022 u.s. si procedeva alla formalizzazione del Verbale di consegna dei lavori e al contestuale avvio dei medesimi;

la durata dei lavori era stabilita in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del suindicato Verbale, e che, pertanto, la data di ultimazione dei lavori prevista era stabilita nel giorno 11 febbraio 2023 u.s.;

RICHIAMATI:

- il Verbale di sospensione dei lavori in data 20 dicembre 2022 u.s.;
- il Verbale di ripresa dei lavori in data 22 ottobre 2023 u.s.;

RISCONTRATO CHE sulla scorta della intervenuta sospensione, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori era stato aggiornato al giorno 14 dicembre 2023 p.v.;

i lavori sono stati portati a regolare completamento ed ultimazione in data 09 dicembre 2023 u.s., nel rispetto dei tempi contrattuali previsti;

sono state acquisite le relative certificazioni;

gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono stati perseguiti;

si può procedere alla conclusione e alla collaudazione dell'intervento;

PROCEDUTO alla ricognizione dei lavori e dei luoghi interessati dagli stessi, il tutto eseguito in contraddittorio con l'Appaltatore COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.;

RISCONTRATO lo stato dei luoghi e atteso che nel corso della esecuzione dei lavori:

- nel periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna e fino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei lavori: - non sono intervenute variazioni nei prezzi unitari previsti dai documenti di contratto; - non si sono verificati e/o non sono stati prodotti o provocati danni di sorta; - non sono stati eseguiti lavori in economia;
- nessun infortunio si è verificato durante l'esecuzione dei lavori;
- nessun danno è stato provocato e/o cagionato a persone, cose e proprietà di terzi;
- i lavori eseguiti sono quelli previsti negli atti approvati, salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate, ammissibili e conformi alle prescrizioni contrattuali;
- l'importo finale dei lavori realizzati rimasto invariato e coincidente con l'importo netto complessivo dei lavori appaltati, ammontante a netti di €.44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.4.464,29) di €.49.107,15;

VISTO il Conto finale dei lavori, comportante un importo netto finale di €.44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.4.464,29) di €.49.107,15;

ACCERTATO CHE le lavorazioni:

- hanno inciso qualitativamente sull'opera in trattazione;
- rientrano nelle disponibilità del quadro economico generale di €.50.000,00 dell'opera in trattazione;
- non risultano in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica ed edilizia;
- perseguono tutti gli obiettivi e le finalità previste dall'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO CHE:

il Quadro Economico generale di spesa a consuntivo finale ammonta a definitivi €.50.000,00, così dettagliatamente costituito:

	<b>Consuntivo finale</b>
<i>voce di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>
<b>A – COSTO DELLE OPERE REALIZZATE</b>	<b>€.44.642,86</b>
LAVORI	€.44.142,86
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€.500,00
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€.5.357,14</b>
I.V.A. 10% su A – COSTO DELLE OPERE REALIZZATE	€.4.464,29
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP ai sensi dell'Art.113, comma 3 <sup>^</sup> , del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€.892,85
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)</b>	<b>€.50.000,00</b>

l'Appaltatore, ha sottoscritto la documentazione relativa al Conto finale senza obiezioni e riserve;

### **TUTTO CIO' RISCONTRATO E VERIFICATO CERTIFICA CHE**

i lavori in trattazione, realizzati dall'impresa COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.

- sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- ammontano a consuntivo finale a netti €.44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.4.464,29) di €.49.107,15;

e, pertanto:

### **COLLAUDA**

i lavori in argomento, e ne liquida l'importo come risultante dal Conto finale dei lavori, da corrispondere all'Appaltatore a saldo di ogni relativo avere, pari all'ammontare di netti €.44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.4.464,29) di €.49.107,15, ovvero:

1. Importo finale: €.44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.4.464,29) di €.49.107,15;
2. Pagamenti precedenti: €. //

3. Saldo da corrispondere all'Appaltatore: €.44.642,86 I.V.A. 10% esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza di €.500,00, il tutto corrispondente all'ammontare lordo complessivo I.V.A. 10% inclusa (€.4.464,29) di €.49.107,15.

Salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL RUP / IL DIRETTORE DEI LAVORI  
GUFFI Arch. ALESSANDRO**



**LA DITTA APPALTATRICE  
COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L.**

**COLOMBI COSTRUZIONI S.r.l.**  
Via Casa Colombi - 26020 Gerivolta (CR)  
Tel/fax: 0374965571 - Mail: [colombi@costruzioni@libero.it](mailto:colombi@costruzioni@libero.it)  
Codice Sdi: USAL8PV - C.F./P.IVA: 01027590197